

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Villa Sant'Antonio

Provincia di Oristano

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento casa di riposo - II° stralcio
funzionale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Villa Sant'Antonio

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Villa Sant'Antonio, lì

Il Progettista:
Ing. Antonio Orgiana

ID	Nome	Durata 108.00 g - (150 g)	Inizio	Fine	13 nov 17							20 nov 17							27 nov 17							04 dic 17							11			
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
1	1 - OPERE EDILI																																			
2	E011 - Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di	2.00	mer 31/01/18	gio 01/02/18																																
3	E012 - FORMAZIONE DI ARCHITRAVE composta da N° 2	1.00	ven 02/02/18	ven 02/02/18																																
4	E025 - Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore	2.00	gio 16/11/17	ven 17/11/17																																
5	D.0012.0010.0002 - Demolizione completa di solai misti in	2.00	lun 29/01/18	mar 30/01/18																																
6	E018 - Smontaggio di manto di copertura esistente compresa	2.00	mer 31/01/18	gio 01/02/18																																
7	E009 - Smontaggio completo di impianto ascensore, di	6.00	ven 19/01/18	ven 26/01/18																																
8	D.0001.0002.0013 - SCAVO A LARGA SEZIONE per	1.00	lun 20/11/17	lun 20/11/17																																
9	D.0001.0002.0029 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E	2.00	mar 21/11/17	mer 22/11/17																																
10	D005 - Trasporto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza	2.00	gio 23/11/17	ven 24/11/17																																
11	D006 - INDENNITÀ DI CONFERIMENTO A DISCARICA	2.00	gio 23/11/17	ven 24/11/17																																
12	D.0001.0003.0003 - STRATO DI FONDAZIONE della	2.00	lun 27/11/17	mar 28/11/17																																
13	D.0004.0001.0003 - CALCESTRUZZO PER OPERE NON	2.00	ven 29/12/17	lun 01/01/18																																
14	E013 - VESPAIO AREATO. Formazione di vespaio aerato	2.00	mer 27/12/17	gio 28/12/17																																
15	D.0004.0001.0005 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO	1.00	mer 29/11/17	mer 29/11/17																																
16	D.0004.0001.0009 - Calcestruzzo a durabilità garantita per	6.00	ven 01/12/17	ven 08/12/17																																
17	D.0004.0001.0044 - Maggiorazione del prezzo del	1.00	gio 30/11/17	gio 30/11/17																																
18	D.0008.0001.0001 - CASSEFORME in legname grezzo per	4.00	gio 30/11/17	mar 05/12/17																																
19	D.0008.0001.0004 - CASSEFORME in legname grezzo per	4.00	gio 30/11/17	mar 05/12/17																																
20	D.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI	4.00	gio 30/11/17	mar 05/12/17																																
21	D.0013.0001.0003 - Nolo mensile (o per frazione di mese) di	2.00	lun 11/12/17	mar 12/12/17																																
22	E008 - MURATURA PORTANTE tipo BIOCLIMA ZERO.	10.00	mer 13/12/17	mar 26/12/17																																
23	D.0013.0003.0062 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI	2.00	mer 17/01/18	gio 18/01/18																																
24	D.0013.0004.0030 - INTONACO CIVILE LISCIO PER	5.00	lun 05/02/18	ven 09/02/18																																
25	D.0013.0004.0040 - INTONACO CIVILE LISCIO PER	5.00	lun 05/02/18	ven 09/02/18																																
26	D.0013.0005.0006 - TINTEGGIATURA DI PARETI E	3.00	ven 02/03/18	mar 06/03/18																																
27	E014 - COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI	1.00	lun 29/01/18	lun 29/01/18																																
28	E015 - FORMAZIONE DI SOTTOFONDO PER	1.00	mar 30/01/18	mar 30/01/18																																
29	E016 - FORMAZIONE DI MASSETTO di finitura leggero e	1.00	mer 31/01/18	mer 31/01/18																																
30	D.0013.0009.0039 - SOLAIO dello spessore di cm 16+4,	6.00	ven 19/01/18	ven 26/01/18																																
31	E017 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES	5.00	mer 21/02/18	mar 27/02/18																																
32	D.0013.0013.0174 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN	1.00	mer 28/02/18	mer 28/02/18																																
33	D.0013.0013.0153 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE	2.00	mer 28/02/18	gio 01/03/18																																
34	E019 - COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI	2.00	lun 12/02/18	mar 13/02/18																																
35	D.0013.0010.0004 - MANTO IMPERMEABILE	2.00	mer 14/02/18	gio 15/02/18																																
36	D.0013.0011.0001 - COPERTURA A TETTO CON TEGOLE	2.00	ven 16/02/18	lun 19/02/18																																
37	E020 - CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione	1.00	mar 20/02/18	mar 20/02/18																																
38	D.0013.0006.0240 - PORTA INTERNA TAMBURATA AD	1.00	ven 16/03/18	ven 16/03/18																																
39	D.0013.0006.0251 - CONTROTELAIO PER PORTA	1.00	ven 16/03/18	ven 16/03/18																																
40	E021 - FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO.	5.00	ven 09/03/18	gio 15/03/18																																
41	D.0013.0006.0006 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due	1.00	lun 19/03/18	lun 19/03/18																																
42	E010 - Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti	1.00	gio 25/01/18	gio 25/01/18																																
43	E033 - TERRA VEGETALE data in opera, compresa la	1.00	gio 25/01/18	gio 25/01/18																																
44	D.0001.0003.0038 - PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,	1.00	ven 26/01/18	ven 26/01/18																																
45	E031 - Occupazione di suolo privato comprendente:	3.00	lun 13/11/17	mer 15/11/17																																
46	2 - ASCENSORE																																			
47	E001 - ASCENSORE MONTALETIGHE. Fornitura e posa in	20.00	lun 12/02/18	ven 09/03/18																																
48	3 - IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO																																			
49	D.0010.0007.0079 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E	3.00	ven 05/01/18	mar 09/01/18																																
50	D.0010.0007.0082 - MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO	1.00	mer 07/03/18	mer 07/03/18																																

[illegible]

ID	Nome	Durata 108.00 g - (150 g)	Inizio	Fine	13 nov 17							20 nov 17							27 nov 17							04 dic 17							11			
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
51	D.0010.0007.0140 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 08/03/18	gio 08/03/18																																
52	D.0010.0007.0141 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 08/03/18	gio 08/03/18																																
53	D.0010.0007.0142 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 08/03/18	gio 08/03/18																																
54	D.0010.0005.0132 - COLLETTORE COMPLANARE in ottone	1.00	mar 02/01/18	mar 02/01/18																																
55	D.0003.0003.0001 - TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla	2.00	mer 03/01/18	gio 04/01/18																																
56	D.0003.0003.0004 - TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla	2.00	ven 05/01/18	lun 08/01/18																																
57	D.0010.0005.0060 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di	1.00	mar 02/01/18	mar 02/01/18																																
58	4 - IMPIANTO RISCALDAMENTO																																			
59	D.0010.0005.0058 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di	1.00	ven 05/01/18	ven 05/01/18																																
60	D.0010.0005.0059 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di	1.00	ven 05/01/18	ven 05/01/18																																
61	D.0010.0005.0060 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di	1.00	lun 08/01/18	lun 08/01/18																																
62	D.0010.0005.0061 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di	1.00	lun 08/01/18	lun 08/01/18																																
63	E022 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1.5, dato	1.00	mar 09/01/18	mar 09/01/18																																
64	E023 - TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1.5, dato	1.00	mar 09/01/18	mar 09/01/18																																
65	D.0010.0005.00661 - ISOLAMENTO TERMICO DI	1.00	mar 09/01/18	mar 09/01/18																																
66	E024 - RADIATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO in	1.00	mer 04/04/18	mer 04/04/18																																
67	D.0010.0005.0147 - CORREDO ACCESSORI PER CORPO	1.00	mer 04/04/18	mer 04/04/18																																
68	E002a - VENTIL CONVETTORE. Fornitura e posa in opera di	2.00	gio 05/04/18	ven 06/04/18																																
69	E002b - VENTIL CONVETTORE. Fornitura e posa in opera di	2.00	lun 09/04/18	mar 10/04/18																																
70	E004 - COLLETTORE COMPLANARE. Fornitura e posa di	1.00	mer 10/01/18	mer 10/01/18																																
71	E030 - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE. Fornitura e posa	1.00	lun 09/04/18	lun 09/04/18																																
72	5 - IMPIANTO ELETTRICO																																			
73	D.0009.0004.0182 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
74	D.0009.0004.0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
75	D.0009.0004.0176 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
76	D.0009.0004.0177 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
77	D.0009.0004.0179 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	ven 30/03/18	ven 30/03/18																																
78	D.0009.0004.0055 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	ven 30/03/18	ven 30/03/18																																
79	E026 - PUNTO PRESA TELEFONICO con incluso cavo di	1.00	ven 30/03/18	ven 30/03/18																																
80	D.0009.0004.0049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	ven 30/03/18	ven 30/03/18																																
81	D.0009.0004.0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	lun 02/04/18	lun 02/04/18																																
82	D.0009.0011.0062 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	2.00	lun 02/04/18	mar 03/04/18																																
83	D.0009.0011.0053 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	2.00	lun 02/04/18	mar 03/04/18																																
84	D.0009.0012.0008 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	2.00	lun 02/04/18	mar 03/04/18																																
85	D.0009.0001.0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	2.00	gio 11/01/18	ven 12/01/18																																
86	D.0009.0001.0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	2.00	lun 15/01/18	mar 16/01/18																																
87	D.0009.0002.0029 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	3.00	lun 26/03/18	mer 28/03/18																																
88	D.0009.0003.0128 - FORNITURA, MONTAGGIO,	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
89	D.0009.0003.0120 - FORNITURA, MONTAGGIO,	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
90	D.0009.0003.0005 - FORNITURA, MONTAGGIO,	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
91	D.0009.0003.0299 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	gio 29/03/18	gio 29/03/18																																
92	D.0009.0001.0050 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	mer 21/03/18	mer 21/03/18																																
93	D.0009.0006.0043 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1.00	mar 20/03/18	mar 20/03/18																																
94	D.0009.0006.0003 - FORNITURA E POSA IN OPERA	2.00	mar 20/03/18	mer 21/03/18																																
95	D.0009.0006.0004 - FORNITURA E POSA IN OPERA	2.00	mer 21/03/18	gio 22/03/18																																
96	D.0009.0006.0005 - FORNITURA E POSA IN OPERA	2.00	gio 22/03/18	ven 23/03/18																																
97	D.0009.0006.0006 - FORNITURA E POSA IN OPERA	1.00	ven 23/03/18	ven 23/03/18																																
98	6 - IMPIANTO ANTINCENDIO																																			
99	D.0010.0006.0127 - Estintore portatile a polvere per classi di	1.00	mer 11/04/18	mer 11/04/18																																

[illegible]

[illegible]