

# PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Villa Sant'Antonio

Provincia di Oristano

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento casa di riposo - II° stralcio  
funzionale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Villa Sant'Antonio

## PROGRAMMAZIONE S.A.L.

Villa Sant'Antonio, lì

Il Progettista:  
Ing. Antonio Orgiana

---

## PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
13/11/2017	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
14/12/2017	32	32	€ 30.883,97	€ 30.883,97	19,71%	Si
25/01/2018	74	42	€ 61.854,53	€ 30.970,56	39,47%	Si
16/02/2018	96	22	€ 92.289,20	€ 30.434,67	58,90%	Si
05/03/2018	113	17	€ 120.724,25	€ 28.435,05	77,04%	Si
29/03/2018	137	24	€ 150.852,31	€ 30.128,06	96,27%	Si
11/04/2018	150	13	€ 156.700,00	€ 5.847,69	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

# PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Villa Sant'Antonio

Provincia di Oristano

OGGETTO: Manutenzione e ampliamento casa di riposo - II° stralcio  
funzionale


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Villa Sant'Antonio

## DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

Villa Sant'Antonio, lì

Il Progettista:  
Ing. Antonio Orgiana

---



LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante  
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato