



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

FORNITURA LOCULI CIMITERIALI ANNO 2015

RELAZIONE TECNICA - DESCRITTIVA

TAV. N. 1

DATA: Settembre 2015

IL PROGETTISTA
Geom. Rossella Ardu

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 08/10/2015

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 279 del DPR n. 207/2010, descrive sommariamente le caratteristiche della fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali, che il comune di Villa Sant'Antonio intende affidare, facendo espresso rimando a quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d'appalto e agli elaborati progettuali.

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il presente progetto si riferisce alla fornitura e posa in opera di una batteria formata da n. 24 loculi cimiteriali prefabbricati in cemento armato vibrato monoblocco, disposti su tre file, da posizionarsi nel campo I del nuovo cimitero, comprendente:

1. Fornitura e posa in opera di pensilina prefabbricata in c.a.v. con aggetto anteriore da c. 70,00 e spessore medio di cm. 10,00, formante angolo di 120° rispetto alla parete frontale dei loculi.
2. Fornitura e posa in opera di n. 2 testate terminali prefabbricate in c.a.v., spessore cm. 12,00 a pelle liscia, delle dimensioni di ml. 2,45 ed altezza di ml 2,80;
3. Getto del solaio superiore con calcestruzzo classe Rck 30 N/mm², dello spessore medio di cm. 12,00, armato con rete elettrosaldata diametro mm 5,00, maglia cm. 20,00*20,00, con idonee pendenze per il deflusso delle acque, meteoriche;
4. Impermeabilizzazione del solaio eseguita con guaina bituminosa di mm. 4,00 fissata a caldo, previa mano di primer, con adeguate sovrapposizioni tra gli strati adiacenti;
5. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in PVC diametro mm 100,00 per raccolta acque meteoriche, incluse curve, collari e pezzi speciali;
6. Esecuzione di tinteggiatura di tutte le parti a vista, con doppia mano di pittura sintetica al quarzo per eterni;
7. Fornitura e posa in opera di lastra epigrafica in granito sardo grigio, delle dimensioni di cm. 91,50*82,00 e spessore cm. 2,0, lucidata e smussata agli angoli, montata con borchie in ottone ad avvitamento su perni filettati fissati al calcestruzzo mediante prodotti chimici speciali e numero progressivo in ottone dell'altezza di cm. 2,00 posizionato in alto a destra.

3. SICUREZZA

Durante l'esecuzione della fornitura si provvederà alla chiusura al pubblico del cimitero pertanto non vi è la necessità di provvedere alla alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Sarà comunque obbligo della ditta appaltatrice redigere e presentare il proprio documento di valutazione dei rischi e il piano di sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008..

4. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La fornitura sarà affidato mediante Rdo (Richiesta di offerta) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) o Sardegna Cat, a favore di una ditta in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 46/1990 e art. 4 del Decreto n. 37/2008, scelta tramite il criterio del prezzo più basso, espresso in percentuale di ribasso, sull'importo a base di gara.

Nel caso in cui al momento dell'indizione della gara non vi fossero ditte idonee iscritte al mercato elettronico, o in caso di mancata di presentazione di offerte a seguito di RdO, si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17, comma 4. lettera a e dell'art. 18, comma 1, lettera a, punto 3 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006.

5. ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto relativo al servizio di cui alla presente relazione relazione tecnico – illustrativa è composto dai seguenti elaborati:

- Tav. n. 1 – Relazione Tecnica – Illustrativa;
- Tav. n. 2 – Elaborati Grafici;
- Tav. n. 3 - Capitolato speciale d'appalto;
- Tav. n. 4 – Schema di contratto;
- Tav. n. 5 – Stima dei costi;

6. COSTO DELLA FORNITURA

IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 10.560,00
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 210,00
IMPORTO TOTALE FORNITURA		€ 10.770,00
IVA	10,00%	€ 1.077,00
IMPORTO TOTALE		€ 11.847,00